

Số: /BC-UBND

Tam Thanh, ngày tháng 7 năm 2026

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2026, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2026

(Báo cáo trình kỳ họp thứ Tư, HĐND phường Tam Thanh khoá VIII, nhiệm kỳ 2026-2031)

Phần I

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2026

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

Thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 22/12/2025 của Hội đồng nhân dân phường Tam Thanh kỳ họp thứ năm về mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2026; Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 22/12/2025 về Kế hoạch đầu tư công năm 2026, UBND phường Tam Thanh đã ban hành Quyết định số 1018/QĐ-UBND ngày 12/12/2025 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2026; tập trung chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, các chủ đầu tư khẩn trương triển khai thực hiện danh mục các dự án đầu tư được giao trong năm 2026; mục tiêu đến hết niên độ ngân sách năm 2026 hoàn thành tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% kế hoạch vốn giao.

Công tác phân bổ kế hoạch vốn được tập trung chỉ đạo kịp thời. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND phường thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề phát sinh trong quá trình thi công, tạo mọi điều kiện để các nhà thầu triển khai các dự án, công trình được thuận lợi, đảm bảo tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình xây dựng.

Công tác quản lý đầu tư và quản lý chất lượng công trình luôn được quan tâm chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị được giao làm chủ đầu tư tuân thủ các quy định về thủ tục đầu tư, quy trình quản lý chất lượng các công trình trong quá trình thi công và nghiệm thu. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân các nguồn vốn không để tồn đọng.

II. CÔNG TÁC PHÂN BỐ VỐN VÀ KẾT QUẢ GIẢI NGÂN, THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2026

1. Tình hình lập phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công

UBND phường Tam Thanh đã thực hiện giao, phân bổ kế hoạch vốn¹ kịp thời theo đúng Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn; Ưu tiên bố trí cho các dự án chuyển tiếp có khả năng hoàn thành trong năm 2026, dự án trọng điểm; thực hiện phân bổ nguồn vốn đầu tư theo văn bản hướng dẫn của trung ương, tỉnh và các sở, ngành.

Năm 2026, UBND phường Tam Thanh chưa được giao vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030.

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công do phường quản lý năm 2026 là 18.125 triệu đồng (trong đó: *Vốn đầu tư trong cân đối: 2.400 triệu đồng; Thu sử dụng đất: 12.325 triệu đồng; Vốn tăng thu tiền đất: 3.400 triệu đồng*), bố trí cho 15 dự án.

2. Kết quả thực hiện, giải ngân vốn (Chi tiết tại phụ biểu 01 kèm theo).

Năm 2026, UBND phường Tam Thanh quản lý số vốn 18.125 triệu đồng.

- Lũy kế giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 30/6/2026: 5.721 triệu đồng, đạt 31,6% so với tổng kế hoạch giao.

- Giá trị giải ngân, thanh toán đến ngày 30/6/2026: 4.545 triệu đồng, đạt 25% kế hoạch phường giao và đạt 31% kế hoạch tỉnh giao, cụ thể:

+ Vốn đầu tư trong cân đối: Kế hoạch vốn giao 2.400 triệu đồng. Giải ngân, thanh toán đến 30/6/2026 đạt 1.570 triệu đồng, đạt 65% kế hoạch vốn giao.

+ Vốn thu sử dụng đất: Kế hoạch vốn giao 12.325 triệu đồng. Giải ngân, thanh toán đến 30/6/2026 đạt 2.976 triệu đồng, đạt 24% kế hoạch vốn giao.

3. Tình hình xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản

Việc rà soát, xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản được thực hiện nghiêm túc. Kết quả rà soát đến nay, UBND phường không có nợ đọng xây dựng cơ bản các dự án thuộc ngân sách nhà nước của UBND cấp xã.

III. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN

1. Dự án khởi công mới 2026: 05 dự án, trong đó:

- 03 dự án đang triển khai thi công theo kế hoạch (*Cải tạo vỉa hè đường Trần Đăng Ninh (đoạn từ đường Văn Tiến Dũng đến QL 1A) và vỉa hè, mặt đường, hệ thống thoát nước đường ĐT 234 (đoạn từ số 759 đến đường sắt KM153+088); Cải tạo vỉa hè đường Lê Hồng Phong (đoạn từ ngã 6 đến ngã tư phố Muối) và vỉa hè đường Bến Bắc (đoạn từ ngã tư phố Muối đến cầu Bến Bắc), phường Tam Thanh; Thoát nước đường Trần Đăng Ninh (đoạn từ số 750 đến đường sắt khu đô thị Nam Hoàng Đồng).*

¹ Quyết định số 1018/QĐ-UBND ngày 12/12/2025 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2026

- 01 dự án đang rà soát để thực hiện điều chỉnh dự án do chủ trương sáp nhập khối trên địa bàn (*Xây dựng Nhà văn hóa và sân thể thao khối Pàn Pè, phường Tam Thanh*).

- 01 dự án tạm dừng thực hiện do UBND phường không được Hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nông thôn theo Quyết định 2866/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của UBND tỉnh về phê duyệt đề án phát triển giao thông nông thôn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2026-2030 (*Hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nông thôn*).

2. Dự án chuẩn bị đầu tư: 08 dự án, trong đó:

- 01 dự án đang thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư (*Mở rộng, nâng cấp điểm trường Khuổi Khuốc, trường Tiểu học Hoàng Đồng*);

Dừng thực hiện 04 dự án, trong đó: 02 dự án dừng thực hiện do chủ trương sáp nhập khối và chưa đảm bảo theo tiêu chí (*Xây dựng Nhà văn hóa khối Nà Pàn, phường Tam Thanh; Nhà sàn khuôn viên Hồ Phai Loạn*); 01 dự án dừng do TMDT lớn vượt khả năng cân đối của phường (*Cải tạo, mở rộng đường Nà Trang A, phường Tam Thanh*); 01 dự án dừng do tỉnh đang lập phương án để thực dự án phát triển hạ tầng trong đó có hướng tuyến thoát nước cắt qua khu vực đường Ba Sơn (*Thoát nước đường Ba Sơn (khối Đồi Chè; Pàn Pè)*).

03 dự án đang rà soát lại quy mô, diện tích theo chủ trương sáp nhập khối (*Xây dựng nhà văn hóa và sân thể thao khối Bản Viễn, phường Tam Thanh; Xây dựng nhà văn hóa và sân thể thao khối Hoàng Trung, phường Tam Thanh; Xây dựng Nhà văn hóa khối Nà Sèn, phường Tam Thanh*).

IV. TÌNH HÌNH LẬP, THẨM ĐỊNH, QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ, QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ; ĐẤU THẦU; QUYẾT TOÁN

1. Tình hình lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt đầu tư; lập, thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán

Ủy ban nhân dân phường đã chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc lập, thẩm định và quyết định chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án đầu tư đối với các dự án chuẩn bị đầu tư, dự án khởi công mới theo quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn của tỉnh.

Thời điểm hiện tại, UBND phường chưa phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư đối với các dự án được giao kế hoạch năm 2026. Hiện nay đang thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư 08 dự án, trong đó có 01 dự án đang thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, 04 dự án dừng thực hiện và 03 dự án đang rà soát lại quy mô, diện tích theo chủ trương sắp xếp lại khối.

2. Tình hình lựa chọn nhà thầu

UBND phường luôn quan tâm chỉ đạo, điều hành đến công tác đấu thầu, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các quy định của Luật đấu thầu ngày

23/6/2025; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu, có hiệu lực kể từ ngày 15/01/2025; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 sửa đổi Luật Đấu thầu; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật Hải quan; Luật Thuế giá trị gia tăng; Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật Đầu tư; Luật Đầu tư công; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, có hiệu lực từ ngày 01/7/2025 và các Nghị định hướng dẫn về công tác đấu thầu.

06 tháng đầu năm 2026, UBND phường Tam Thanh đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 03 dự án đầu tư công.

** Kết quả thực hiện công tác đấu thầu 6 tháng đầu năm 2026:*

- Số gói thầu đã thực hiện: 10 gói thầu. Trong đó 08 gói thầu thực hiện chỉ định thầu; 02 gói thầu đấu thầu rộng rãi qua mạng.
- Tổng giá trị gói thầu là 16.008 triệu đồng. Tổng giá trị phê duyệt trúng thầu là 14.868 triệu đồng. Giá trị tiết kiệm qua đấu thầu là 1.140 triệu đồng, tỷ lệ tiết kiệm qua đấu thầu đạt 7,12%.

3. Việc kiểm tra công tác nghiệm thu, bàn giao công trình đưa vào sử dụng và thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

Việc kiểm tra công tác nghiệm thu, bàn giao công trình đưa vào sử dụng thường xuyên được quan tâm, chỉ đạo. Các công trình, hạng mục công trình được kiểm tra cơ bản được thi công theo thiết kế, yêu cầu chất lượng theo quy định. 06 tháng đầu năm 2026, UBND phường Tam Thanh chưa có dự án quyết toán hoàn thành do chủ đầu tư trình.

V. HẠN CHẾ, YẾU KÉM VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Hạn chế, yếu kém

- Việc thực hiện chuẩn bị đầu tư các dự án còn nhiều lúng túng, vướng mắc chưa đưa ra giải pháp tháo gỡ kịp thời; công tác khảo sát, thiết kế, thẩm định thiết kế, dự toán một số dự án còn chậm, chưa kịp thời.
- Một số dự án còn vướng mắc về cơ chế chính sách, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong quá trình thực hiện chuẩn bị đầu tư.
- Tiến độ thi công của một số dự án chưa đảm bảo kế hoạch đề ra.

2. Nguyên nhân

2.1. Nguyên nhân chủ quan

- Công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc trong thực hiện nhiệm vụ đôi khi chưa được thường xuyên và hiệu quả chưa cao.
- Chủ đầu tư chưa có giải pháp mạnh, xử lý chậm tiến độ khảo sát, thiết kế

đối với một số công trình, đơn vị tư vấn bố trí nhân lực thực tế còn hạn chế, tiến độ thực hiện chưa đảm bảo theo yêu cầu.

- Cán bộ phụ trách lĩnh vực đầu tư công mới tiếp cận nhiệm vụ nên còn nhiều lúng túng; mặt khác phải thực hiện kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ, khối lượng công việc lớn nên ảnh hưởng nhất định đến tiến độ tham mưu, triển khai thực hiện dự án.

2.2. Nguyên nhân khách quan

- Một số dự án dừng thực hiện, một số dự án đang rà soát lại quy mô, diện tích theo chủ trương sát nhập khối, do vậy cũng ảnh hưởng đến tiến độ dự án và giải ngân kế hoạch vốn.

- Diễn biến thời tiết, mưa, nắng thất thường do vậy cũng ảnh hưởng đến tiến độ thi công của một số dự án.

Phần II

NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 6 THÁNG CUỐI NĂM 2026

Năm 2026 là năm đầu tiên thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030. Để thực hiện tốt Kế hoạch đầu tư công năm 2026, tạo tiền đề cho các năm tiếp theo, Trong 6 tháng cuối năm UBND phường tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, cụ thể:

1. Tập trung rà soát, xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026-2030. Tăng cường chỉ đạo các đơn vị, chủ đầu tư khẩn trương thực hiện nhiệm vụ đầu tư công năm 2026; điều hành tích cực, chủ động, bám sát Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh, Nghị quyết của Đảng ủy và HĐND phường.

2. Phân bổ ngân sách phải đảm bảo tính tập trung, không dàn trải, ưu tiên các dự án chỉnh trang đô thị, xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, giáo dục, văn hóa, xử lý ngập úng; siết chặt kỷ luật tài chính - ngân sách, đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc quản lý và sử dụng vốn đầu tư công, Chuyển từ tư duy "đầu tư để chi tiêu" sang "đầu tư để kiến tạo phát triển", lựa chọn kỹ lưỡng các dự án mang lại hiệu quả cao và có tính lan tỏa; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác quản lý, giám sát và giải ngân vốn đầu tư công.

3. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn, chủ động kiểm tra, rà soát và kịp thời điều hòa vốn đầu tư công từ các dự án chậm tiến độ sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt và có nhu cầu bổ sung vốn để thực hiện. Định kỳ hàng tháng, hàng quý

(nhất là những tháng cuối năm) tổ chức đánh giá kết quả thực hiện, tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc, nhất là những vướng mắc trong công tác giải ngân, thanh toán. Đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao.

4. Tập trung giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng; nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án.

5. Tham gia tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý đầu tư xây dựng, các văn bản mới ban hành; thực hiện đấu thầu qua mạng theo văn bản hướng dẫn của UBND tỉnh, các Sở, ngành.

6. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư; gắn trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan trong việc bảo đảm tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Coi kết quả giải ngân vốn đầu tư công là một trong những căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành công việc được giao.

7. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia đầu tư cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị. Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo định kỳ. Triển khai xây dựng Kế hoạch đầu tư công năm 2027 theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT HĐND phường;
- Các Ban HĐND phường;
- Đại biểu HĐND phường;
- CT, PCT UBND phường;
- Các phòng: KTHTĐT, VH-XH;
- C, PCVP HĐND và UBND phường;
- Trang thông tin điện tử phường;
- Lưu: VT+CVKT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Đinh Trọng Kiên